



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| Nº OPERAÇÃO 1079258-65 | Nº SICONV 917393/2021 | PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPLA DE BRAÚN | APELIDO EMPREENDIMENTO CALÇAMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MORRO DO DIRCEU E NO MOR |
|----------------------------------|---------------------------------|--|---|---|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|--|-------------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | 451.874,26 | % Período: | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 | 08/23 | 09/23 | 10/23 | 11/23 |
| | | | | 11,98% | 28,31% | 14,63% | 45,08% | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.322,18 | % Período: | 50,00% | | 50,00% | | | | | | | | | |
| 1.2. | REGULARIZAÇÃO | 5.129,34 | % Período: | 39,02% | | 60,98% | | | | | | | | | |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO | 300.636,28 | % Período: | | 38,31% | | 61,69% | | | | | | | | |
| 1.4. | DRENAGEM PLUVIAL | 110.898,53 | % Período: | 45,25% | | 54,75% | | | | | | | | | |
| 1.5. | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTAR | 26.359,52 | % Período: | | 41,61% | | 58,39% | | | | | | | | |
| 1.6. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.528,41 | % Período: | 12,00% | 27,00% | 17,00% | 44,00% | | | | | | | | |
| Total: R\$ 451.874,26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | %: | 11,98% | 28,31% | 14,63% | 45,08% | | | | | | | |
| | | | | Repasso: | 45.756,64 | 108.132,56 | 55.893,17 | 172.217,63 | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 8.369,66 | 19.779,28 | 10.223,80 | 31.501,52 | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 54.126,31 | 127.911,83 | 66.116,98 | 203.719,14 | | | | | | | |
| | | | | %: | 11,98% | 40,29% | 54,92% | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | Repasso: | 45.756,64 | 153.889,20 | 209.782,37 | 382.000,00 | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 8.369,66 | 28.148,94 | 38.372,74 | 69.874,26 | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 54.126,31 | 182.038,14 | 248.155,12 | 451.874,26 | | | | | | | |

BRAÚNAS/MG

Local

terça-feira, 11 de outubro de 2022

Data

JOVANI
MENEZES:71308


130678

Assinado de forma
digital por JOVANI
DUARTE
MENEZES:71308130678

Dados: 2022.10.13
13:36:42 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: VICENTE ALVES GUEDES
CREA/CAU: 88.862/D

ART/RRT: MG20221106910


Vicente A. Guedes
ENG. CIVIL
CREA/CAU: 88.862/D

Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR

TIPO DE EMPREENDIMENTO

DESCRIÇÃO DO LOTE

1079258-65

017393/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUN CALÇAMENTO

CALÇAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MORRO DO DIRCEU E NO MORRO

| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Parcelas: | | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 | 08/23 | 09/23 | 10/23 | 11/23 |
| | % Período: | | | | 145% | | | | | | | | | |
| | % Período: | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | REGULARIZAÇÃO | 5.129,34 | | | 80% | | | | | | | | | |
| 11.3. | PAVIMENTAÇÃO | 300.636,28 | | 33% | | | | | | | | | | |
| 11.4. | DRENAGEM PLUVIAL | 110.898,53 | | | | | | | | | | | | |
| 11.5. | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 26.359,52 | | | | | | | | | | | | |
| 11.6. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.528,41 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | R\$ 451.874,26 | | 11 96% | 28 31% | 14 63% | 45 08% | | | | | | | |
| Período: | Reasse: | 45.756,64 | 108.132,56 | 55.893,17 | 172.217,63 | | | | | | | | | |
| | Contranartida: | 8.369,66 | 19.779,28 | 10.223,80 | 31.501,52 | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| Acumulado: | Investimento: | 54.126,31 | 121.911,83 | 66.116,98 | 203.719,14 | | | | | | | | | |
| | Reasse: | 45.756,64 | 153.889,20 | 209.782,37 | 382.000,00 | | | | | | | | | |
| | Contranartida: | 8.369,66 | 28.148,94 | 38.372,74 | 69.874,26 | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| | Investimento: | 54.126,31 | 182.038,14 | 248.155,12 | 451.874,26 | | | | | | | | | |

BRAUNAS/MG

11 de outubro de 2022

Data

MENEZES:71308 MENEZES:71308130678

130678

Dados:2022.10.13
13:3642-03'00'

CREAICAU: 88.862/D

ART/RRT: MG20221106910

4-

"., \ c.- L
ErC" Ci-T-L-"
" MJ2/D
